

Planning uitvoering – Van Welden & Partners architecten

ID	Taaknaam	Eigenaar	Resource List	Duur	Startdatum	Einddatum	Outline_Level	Voorgangers	Status	Prioriteit	werkelijke	daadwerkelijke
0	Totale duur van de bouwactiviteiten			245		6 juli 2021	2		voltooid	Medium		
1	Ontvang noodzakelijke goedkeuringen van de overheid en lokale instanties	ik		0			3	26 FS	voltooid	Low	0	
2	Aansluiting infrastructuur	ik		1			3	28 FS	voltooid	Low	1	
3	Keuze materialen	ik		1			3		voltooid	Low	1	
4	Inrichting werf	ruwbouw		1	1 november 2020	2 november 2020	4	29 FS	voltooid	Medium	1	
5	Uitpiketten	ruwbouw		5	6 november 2020	11 november 2020	4	31 FS	voltooid	Medium	5	
6	Graafwerk machinaal	ruwbouw		1	7 november 2020	8 november 2020	4	32 FS	voltooid	Medium	1	
7	Graafwerk manueel	ruwbouw		1	8 november 2020	9 november 2020	4	33 FS	voltooid	Medium	1	
8	Funderingsbeton	ruwbouw		1	9 november 2020	10 november 2020	3		voltooid	Medium	1	
9	Funderingsmetselwerk	ruwbouw		5	14 november 2020	19 november 2020	4	34 FS	voltooid	Medium	5	
10	Vloerplaat gelijkvloers	ruwbouw		2	16 november 2020	18 november 2020	4	36 FS	voltooid	Medium	2	
11	Metselwerk gelijkvloers	ruwbouw		14	30 november 2020	14 december 2020	4	37 FS	voltooid	Medium	14	
12	Vloerplaat verdieping (plafondplaat gelijkvloers)	ruwbouw		2	2 december 2020	4 december 2020	3	38 FS	voltooid	Medium	2	
13	Metselwerk verdieping	ruwbouw		14	16 december 2020	30 december 2020	3	39 FS	voltooid	Medium	14	
14	Vloerplaat tweede verdieping (plafondplaat eerste verdieping)	ruwbouw		2	18 december 2020	20 december 2020	3	38 FS	voltooid	Medium	2	
15	Metselwerk tweede verdieping	ruwbouw		7	25 december 2020	1 januari 2021	3	39 FS	voltooid	Medium	7	
16	Vloerplaat derde verdieping (plafondplaat tweede verdieping)	ruwbouw		2	27 december 2020	29 december 2020	3	38 FS	voltooid	Medium	2	
17	Metselwerk derde verdieping	ruwbouw		7	3 januari 2021	10 januari 2021	3	39 FS	voltooid	Medium	7	
18	Daktimmerwerken	dakwerken		10	13 januari 2021	23 januari 2021	3	40 FS	voltooid	Medium	10	
19	Dakbedekking schuin dak	dakwerken		5	18 januari 2021	23 januari 2021	3	41 FS	voltooid	Medium	5	
20	Wachtleidingen plat dak	dakwerken		1	19 januari 2021	20 januari 2021	3	40 FS	voltooid	Medium	1	
21	Plat dak isolatie + dekvloer	dakwerken		2	21 januari 2021	23 januari 2021	3	41 FS	voltooid	Medium	2	
22	Plat dak dichting	dakwerken		2	23 januari 2021	25 januari 2021	3	42 FS	voltooid	Medium	2	
23	Oplevering ruwbouw - betaal ereloon architect	ik		1	24 januari 2021	25 januari 2021	3	43 FS	voltooid	Medium	1	
24	Opmeten ramen + start productie	Ramen		5	29 januari 2021	3 februari 2021	3	43 FS	voltooid	Medium	5	
25	Ruwbouw Elektrische werkzaamheden	electro		5	3 februari 2021	8 februari 2021	3	43 FS	voltooid	Medium	5	
26	Ruwbouw loodgieterswerk	sanitair		5	8 februari 2021	13 februari 2021	3	44 FS	voltooid	Medium	5	
27	Ruwbouw Bad Kamer & Keuken	sanitair		5	13 februari 2021	18 februari 2021	3	45 FS	voltooid	Medium	5	
28	Plaatsen ramen en deuren (wachtijd inbegrepen)	Ramen		1	14 februari 2021	15 februari 2021	3	43 FS	voltooid	Medium	1	
29	Stucadoor	stucadoor		15	1 maart 2021	16 maart 2021	3	43 FS	voltooid	Medium	15	
30	Ventilatiesysteem	electro		5	6 maart 2021	11 maart 2021	3	43 FS	voltooid	Medium	5	
31	Vloerisolatie	PUR		5	11 maart 2021	16 maart 2021	3	43 FS	voltooid	Medium	5	
32	Vloerverwarming + radiatoren + convectoren	CV		5	16 maart 2021	21 maart 2021	3	43 FS	voltooid	Medium	5	
33	Dekvloer + wapening	chapes		5	21 maart 2021	26 maart 2021	3	43 FS	voltooid	Medium	5	
34	Levering sanitaire toestellen + plaatsing in te bouwen toestellen	sanitair		5	26 maart 2021	31 maart 2021	3	43 FS	voltooid	Medium	5	
35	Levering vloertegels + muurtegels	tegels		5	31 maart 2021	5 april 2021	3	43 FS	voltooid	Medium	5	
36	Plaatsing vloertegels + muurtegels	tegels		15	15 april 2021	30 april 2021	3	43 FS	voltooid	Medium	15	
37	Complete Elektrische werkzaamheden	electro		5	20 april 2021	25 april 2021	3	43 FS	voltooid	Medium	5	
38	Complete loodgieterswerk	sanitair		5	25 april 2021	30 april 2021	3	44 FS	voltooid	Medium	5	
39	Complete Bad Kamer & Keuken	sanitair		5	30 april 2021	5 mei 2021	3	45 FS	voltooid	Medium	5	
40	Complete verwarming + koeling	cv		5	5 mei 2021	10 mei 2021	3	45 FS	voltooid	Medium	5	
41	Complete ventilatiesysteem	electro		5	10 mei 2021	15 mei 2021	3	45 FS	voltooid	Medium	5	
42	Complete schilderen van het huis	schilder		15	25 mei 2021	9 juni 2021	3	46 FS	voltooid	Medium	15	
43	Ontvang infrastuctuur + keuringen	ik		3	28 mei 2021	31 mei 2021	3	51 FS	voltooid	Medium	3	
44	Binnenschrijnwerk	schrijn		15	12 juni 2021	27 juni 2021	2		voltooid	Medium	15	
45	Keuken	keuken		3	15 juni 2021	18 juni 2021	3	52 FS	voltooid	Medium	3	
46	Oplevering afwerking - betaal ereloon architect	ik		5	20 juni 2021	25 juni 2021	3	43 FS	voltooid	Medium	5	
47	Versieren	partner		5	25 juni 2021	30 juni 2021	3	54 FS	voltooid	Medium	5	
48	Gooi een house warming party	partner		1	26 juni 2021	27 juni 2021	3	55 FS	voltooid	Medium	1	
49	Doe wat kleine reparaties	ik		5	1 juli 2021	6 juli 2021	3	56 FS	voltooid	Medium	5	